

PROTOKOL O SPUŠTĚNÍ CENTRO Z a ZS

teplovzdušná krbová peletová kamna



ZÁKAZNÍK

1	Jméno a příjmení	
2	Adresa	
3	Telefon	
4	Email	

KRBOVÁ KAMNA

5	Typ krbových kamen	Z8	Z12	ZS10
6	Sériové číslo			
7	Rok výroby			

ODVOD SPALIN

8	<input type="checkbox"/>	PŘES FASÁDU s CENTRO set kouřovodem /T-kus, 1,5m kouřovod, koleno/
9	<input type="checkbox"/>	PŘES KOMÍN s CENTRO set kouřovodem /T-kus, 1,5m kouřovod i zkrácený, koleno/
10	<input type="checkbox"/>	vnitřní průměr komínu v cm
11	<input type="checkbox"/>	využívaná výška komínu v m
12	<input type="checkbox"/>	samostatný komín bez připojení jiných zařízení

KOUŘOVOD - KOMÍN

13	<input type="checkbox"/>	délka horizontální části v m
14	<input type="checkbox"/>	délka vertikální části v m
15	<input type="checkbox"/>	počet kolen neprodyšně utěsněných ve spojích v ks
16	<input type="checkbox"/>	vnitřní průměr komínu v cm
17	<input type="checkbox"/>	využívaná výška komínu v m
18	<input type="checkbox"/>	samostatný komín bez připojení jiných zařízení
19	<input type="checkbox"/>	poznámky ke komínu

--	--

PŘÍVOD VZDUCHU

20	<input type="checkbox"/>	kamna jsou připojena na venkovní vzduch - DOPORUČENO
21	<input type="checkbox"/>	vnitřní průměr přívodního potrubí v cm
22	<input type="checkbox"/>	délka potrubí v m
23	<input type="checkbox"/>	počet kolen v ks
24	<input type="checkbox"/>	kamna nejsou připojena na venkovní vzduch, v místnosti je zajištěn dostatečný přísun čerstvého venkovního vzduchu pro hoření paliva

UMÍSTĚNÍ KRBOVÝCH KAMEN

25	<input type="checkbox"/>	kamna jsou postavena na ohnivzdorné podložce
26	<input type="checkbox"/>	vzdálenost kamen je od sousedních předmětů větší než je minimální vzdálenost uvedená v technickém návodu
27	<input type="checkbox"/>	všechny pohyblivé součásti kamen jsou na správných místech dle technického návodu
28	<input type="checkbox"/>	panel regulace s displejem je zapojen a pevně zafixován s kamny
29	<input type="checkbox"/>	kamna jsou připojena na elektrické napětí 230V
30	<input type="checkbox"/>	kvalita pelet - výrobce, druh

--	--

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ



PRVNÍ ZAPÁLENÍ KRBOVÝCH PELETOVÝCH KAMEN

- 31 zásobník pelet naplněn
32 stisknuto tlačítko ON/OFF na panelu regulacet
33 nastavení žádané teploty místnosti tlačítkem "-"
34 nastavení požadovaného množství vzduchu ventilátoru tlačítkem "+"
35 poznámky pro změny v programu při spuštění kamen do provozu

SPUŠTĚNÍ DO PROVOZU

- 36 datum spuštění do provozu
37 spuštění zákazníkem
38 spuštění montérem
39 spuštění pověřeným servisem
40 jméno a příjmení osoby, která spuštění provedla

podpis razítko

PROHLÁŠENÍ

Krbová kamna jsou instalována a spuštěna do provozu podle technického manuálu ve shodě s bezpečnostními pravidly. Zákazník byl obeznámen s technickými vlastnostmi, s používáním a údržbou kotle a se záručními podmínkami.

podpis zákazníka podpis a razítko montéra/servisního technika

POVINOSTI UŽIVATELE

Tento vyplněný "Protokol o spuštění CENTRO Z a ZS" je nutno povinně zaslat na email info@lipovica.cz ! Zasláním tohoto Protokolu je právně naplněna účinnost záručních podmínek s možností uplatnění reklamací.

x provedený úkon /definici/ v poli označit křížkem, prosím